

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 479

BERTARIKH : 11 JULAI 2025

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Membina 1 (Satu) Tingkat Kabin Pemandu Dan Surau (L&P) Serta Menaiktaraf Tandas Sedia Ada Di Majlis Perbandaran Kangar

LOKASI :

Majlis Perbandaran Kangar (100.192886 , 6.437335)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans.
- b) Papan tanda dan peralatan keselamatan.
- c) Pemetaan utiliti bawah tanah.
- d) Laporan kemajuan kerja.
- e) Menanggal serta meroboh struktur bangunan sedia ada.

KERJA-KERJA PEMBINAAN KABIN PEMANDU

2. TAPAK KABIN PEMANDU & SURAU

- a) Penyediaan dan pemasangan acuan konkrit.
- b) Pemasangan lapisan kalis air.
- c) Pemasangan BRC A6.
- d) Kerja-kerja konkrit G30.

3. KABIN PEMANDU DAN SURAU

- a) Membekal, membina dan memasang kabin jenis 'heavy duty' saiz 10000mm x 3000mm x 2650mm (H) lengkap dengan kelengkapan berikut :
 - i. 'Top hung window with aluminium frame'.
 - ii. 'Sliding glass door with aluminium frame'.
 - iii. 'Flush door with lockset (steel door frame)'.
 - iv. 'Gypsum board' untuk 'partition' dan kemas dalam.
 - v. Bumbung jenis 'metal deck with 25mm PU Foam' termasuk struktur kerangka dan papan fascia.
 - vi. Papan tanda jenis 'aluminium composite panel' lengkap dengan logo MPK

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 479

BERTARIKH : 11 JULAI 2025

4. KERJA MENAIK TARAF TANDAS

- a) Kerja menanggal, memecah, meruntuh dan mengalih keluar semua peralatan dan kelengkapan tandas sedia ada termasuk membaiki kerosakan akibat kerja yang dilaksanakan.
- b) Kerja memecah jubin lantai sedia ada seterusnya memasang jubin lantai yang baru.
- c) Kerja memecah jubin dinding sedia ada dan seterusnya memasang jubin dinding yang baru.
- d) Kerja menyapu cat asas dan cat rintangan cuaca.
- e) Pemasangan peralatan dan kelengkapan seperti tandas duduk, sinki dan kelengkapan pemegang tangan OKU.
- f) Pemasangan pintu jenis 'aluminium bi fold with aluminium frame' lengkap dengan kunci, selak dan pemegang pintu.
- g) Kerja membina ramp konkrit pada laluan masuk tandas.

5. TEMPAT WUDUK LELAKI

- a) Kerja membina lantai konkrit dan dikemaskan dengan 'epoxy flake coating'.
- b) kerja membina dinding bata dan dikemaskan dengan jubin.
- c) Kerja sambungan paip bekalan air ke tempat wuduk.

6. TEMPAT WUDUK PEREMPUAN

- a) Kerja membina lantai konkrit dan dikemaskan dengan 'epoxy flake coating'.
- b) Pemasangan pintu jenis 'aluminium bi fold with aluminium frame' lengkap dengan kunci, selak dan pemegang pintu.

7. KERJA ELEKTRIKAL BILIK PEMANDU DAN SURAU

- a) Pemasangan mata lampu, kipas dan soket yang lengkap.
- b) Membekal dan memasang suis pelit leper kutub tunggal, kelengkapan lampu LED 'down light surface', kelengkapan LED tiub, kipas beserta kelengkapan, unit penghawa dingin, dan sistem pbumian.

8. LUKISAN TERBINA

- a) Penyediaan lukisan terbina 'as built drawing' selepas siap kerja pembinaan.